DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

ŁĄCZY ARKUSZ 1

ŁĄCZY ARKUSZ 3

RYCHLIK/OSD010
1 x splitter 1x8
przełącznica naścienna
N-UPOINT-EX-1x12-2L
Rychlik 5
N: 52°24'7,7200" E: 15°3'19,6125"
dł. tras. 180,0m/dł. inst. 290,0m

kabel ADSS-12J (3x4J) - OKW181821
dł. tras. 50,0m/dł. inst. 90,0m
podwieszany na podbudowie słupowej
[Relacja: RYCHLIK/OSD009 - RYCHLIK/OSD010]

kabel ADSS-12J (3x4J) - OKW181821
dł. tras. 80,0m/dł. inst. 110,0m
podwieszany na podbudowie słupowej
[Relacja: RYCHLIK/OSD008 - RYCHLIK/OSD009]

kabel ADSS-24J (6x4J) - OKW181820
dł. tras. 300,0m/dł. inst. 340,0m
podwieszany na podbudowie słupowej
[Relacja: RYCHLIK/OPP001 - RYCHLIK/OSD001]

RYCHLIK/OSD009
mufoprzełącznica
FA-MP1-18-24-PM
1 x splitter 1x8
Rychlik dz. 108/44 (obok bud. nr 6)
N: 52°24'6,6392" E: 15°3'21,0315"
dł. tras. 130,0m/dł. inst. 200,0m

kabel MI-MKP-5,7-12J (1x12J) - OKW181822
dł. tras. 245,0m/dł. inst. 285,0m
układany w mikrorurce koloru czerwonego FP-MR-C-10/8
w istniejącym rurociągu kablowym 1xRHDPE 40/3,7
z istniejącą jedną mikrorurką 10/8 (kolor pomarańczowy)
dł. tr. 245,0m / dł. inst. 255,0m
[Relacja: RYCHLIK/OPP001 - RYCHLIK/OSD011]

RYCHLIK/OSD008
mufoprzełącznica
FA-MP1-18-24-PM
1 x splitter 1x8
Rychlik dz. 109/4 (obok bud. nr 26)
N: 52°24'6,3246" E: 15°3'24,8831"
dł. tras. 50,0m/dł. inst. 90,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 85,0m/dł. inst. 115,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 35,0m/dł. inst. 65,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 25,0m/dł. inst. 55,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 40,0m/dł. inst. 70,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 45,0m/dł. inst. 75,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 60,0m/dł. inst. 90,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 45,0m/dł. inst. 75,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 105,0m/dł. inst. 135,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 110,0m/dł. inst. 140,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 70,0m/dł. inst. 100,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 65,0m/dł. inst. 95,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 35,0m/dł. inst. 65,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 25,0m/dł. inst. 55,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 70,0m/dł. inst. 100,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 105,0m/dł. inst. 135,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 45,0m/dł. inst. 75,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 20,0m/dł. inst. 50,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 55,0m/dł. inst. 85,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 70,0m/dł. inst. 100,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 65,0m/dł. inst. 95,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 35,0m/dł. inst. 65,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 25,0m/dł. inst. 55,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 105,0m/dł. inst. 135,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 45,0m/dł. inst. 75,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 20,0m/dł. inst. 50,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 55,0m/dł. inst. 85,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 70,0m/dł. inst. 100,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 65,0m/dł. inst. 95,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 35,0m/dł. inst. 65,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 25,0m/dł. inst. 55,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 105,0m/dł. inst. 135,0m

kabel ADSS-24J (6x4J) - OKW181820
dł. tras. 45,0m/dł. inst. 75,0m
podwieszany na podbudowie słupowej
[Relacja: RYCHLIK/OSD001 - RYCHLIK/OSD003]

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 105,0m/dł. inst. 135,0m

kabel ADSS-24J (6x4J) - OKW181820
dł. tras. 300,0m/dł. inst. 340,0m
podwieszany na podbudowie słupowej
[Relacja: RYCHLIK/OPP001 - RYCHLIK/OSD001]

kabel ADSS-12J (3x4J) - OKW181821
dł. tras. 50,0m/dł. inst. 90,0m
podwieszany na podbudowie słupowej
[Relacja: RYCHLIK/OPP001 - RYCHLIK/OSD008]

kabel ADSS-24J (6x4J) - OKW181820
dł. tras. 300,0m/dł. inst. 340,0m
podwieszany na podbudowie słupowej
[Relacja: RYCHLIK/OPP001 - RYCHLIK/OSD001]

RYCHLIK/OPP001
istniejąca szafa RYCHLIK/KJ1
Rychlik dz. 109/10 (obok bud. nr 25)
N: 52°24'04,85"
E: 15°03'24,48"

kabel ADSS-12J (3x4J) - OKW181820A
dł. tras. 215,0m/dł. inst. 245,0m
podwieszany na podbudowie słupowej
[Relacja: RYCHLIK/OSD001 - RYCHLIK/OSD002]

RYCHLIK/OSD002
mufoprzełącznica
FA-MP1-18-24-PM
1 x splitter 1x8
Rychlik dz. 108/23 (obok bud. nr 32)
N: 52°24'4,9314" E: 15°3'11,2224"
dł. tras. 515,0m/dł. inst. 585,0m

RYCHLIK/OSD001
mufoprzełącznica
FA-MP1-18-24-PM
1 x splitter 1x8
Rychlik dz. 109/7 (obok bud. nr 10)
N: 52°24'1,5473" E: 15°3'19,1322"
dł. tras. 300,0m/dł. inst. 340,0m

RYCHLIK/OSD003
mufoprzełącznica
FA-MP1-18-24-PM
1 x splitter 1x8
Rychlik dz. 109/7 (obok bud. nr 22)
N: 52°24'1,7592" E: 15°3'21,2895"
dł. tras. 345,0m/dł. inst. 415,0m

słup 1
słup 2
słup 3
słup 4
słup 5
słup 6
słup 7
słup 8
słup 9
słup 10
słup 11
słup 12
słup 13
słup 14

3 x zapas
2 x zapas
4 x zapas
zapas

sł. nr LL01/41/05
sł. nr SULECIN-BRZEZNO-RYCHLIK/148
sł. nr SULECIN-BRZEZNO-RYCHLIK/149
sł. nr LL01/40/149/A01
sł. nr LL01/40/150
sł. nr LL01/40/151

nr 8B

LEGENDA:
- rurociąg kablowy 1x40/3,7
- mikrorurka układana w istniejącym rurociągu 1xHDPE40/3,7 z 1 mikrorurką 10/8
- kabel dołączeniowy napowietrzny
- kabel instalacyjny napowietrzny FA-DOFC-2J
- trasa kabla FA-DOFC-2J podwieszanego (budowany w innym zadaniu)
- zapas kabla FA-DOFC-2J pozostawiony na ostatnim słupie przed działką prywatną
- mufoprzełącznica na słupie - opis na rysunku
- słup telefoniczny 7m
- granice działek ewidencyjnych

INWESTOR:	ORANGE Polska S.A.
OBIEKT:	**Budowa linii światłowodowej wraz z przyłączami w m. Rychlik**
TEMAT:	Trasa przebiegu rurociągu kablowego, przyłączy światłowodowych oraz podwieszanych kabli telekomunikacyjnych
PROJEKT:	HFC Systems sp. z o.o. ul. K. Potockiej 25 60-211 Poznań tel. 061 8861177, fax. 061 8861178
opracował:	Mariusz Szlachta
projektował:	M.Kubiak
sprawdził:	Paweł Maliński
WERSJA: 1.0	SKALA 1:500
RYSUNEK: 2	ARKUSZ 2/3
DATA: 02.2018r.	